



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสมในช่วงของแผน นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือ การดำเนินการต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และได้กำหนดตัวชี้วัดข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ด้านการรักษาความสงบในชีวิตรและทรัพย์สิน	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการพัฒนาสังคม	๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๘	ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๙	ด้านการพัฒนาการศึกษา	๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐	ด้านการสาธารณสุข	๑๙
งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		๒๐
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)		๒๒
ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)		๒๓
กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)		๒๔
ครุภัณฑ์		๒๖

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๓๖

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
 แนวทางการพัฒนา : ๑.๑ พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของ
 ท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬา เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
 (๑)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓๙,๗๒๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (บ้านใหม่เกมส์)	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	กองการศึกษา	
๓	โครงการฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
๖	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอจังหวัดและระดับอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
 แนวทางการพัฒนา : ๑.๑ พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของ
 ท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬา เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
 (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและ แห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 แนวทางการพัฒนา : ๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา : ๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน นวมินทรมหาราช	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔,๑๕๕	ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖	โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายใน การปฏิบัติงานให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านใหม่	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบล บ้านใหม่	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเครือข่ายและ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลบ้านใหม่	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อุดหนุนค่าอาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ้านใหม่	๕๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๖๔,๕๑๙	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๕๗,๖๖๗	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่	
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑,๐๔๗,๗๕๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 แนวทางการพัฒนา : ๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 (๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	๙๙๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๒๘,๗๙๑.๑๖	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 แนวทางการพัฒนา : ๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 (๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๒๔,๕๐๐	-	✓	-	-	-	ก.พ. - มี.ค./ ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา : ๓.๑ แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๑,๖๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา : ๔.๑ แนวทางการพัฒนา : การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะจากต้น ทาง ๓ Rs	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : ๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณซอยทิศใต้บ้านนางพินิจ	๕๕,๗๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ บริเวณซอยสุตใจ	๘๕,๔๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณไหล่ทางถนนข้าง วัดหงส์	๑,๑๒๗,๙๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒ บริเวณแยกบ้านนายวีระ เผาะตะคุ	๑,๐๕๘,๗๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บริเวณหมู่บ้านครู สภา ซอย ๓/๒	๑,๘๖๘,๕๐๐	-	✓	-	-	-	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณบ้านนายไค้น พัดใหม่	๗๗๓,๙๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๘บริเวณซอยตรงข้าม บ้านหมอกบ	๑๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บริเวณหน้าโรงงานแม่จ๋า	๔๕๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บริเวณทางเข้า ทต.บ้านใหม่	๑,๗๗๕,๕๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บริเวณ บ้านป่าสำลี ไปลำห้วยยาง	๒๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บริเวณภายในเทศบาล ตำบลบ้านใหม่	๑,๓๑๙,๘๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณซอย ๓ ตรงข้ามบ้านเฟื่องฟ้า	๓๒๓,๑๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนา : ๕.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณหมู่บ้าน ปรangkทอง ซอย ๒	๑๗๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณหมู่บ้าน ปรangkทอง ซอย ๑๕	๓๙๗,๙๐๐	-	✓	-	-	-	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒บริเวณหมู่บ้านปรangk ทอง ซอย ๓	๓๘๒,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๒๖๕ หมู่ที่ ๒ ถึงข้ามประตู วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนา : ๕.๑ แนวทางการพัฒนา: การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒บริเวณปากซอย มุขมนตรี ถึงร้านค้า ป้าแอ๋ว	๙๓๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บริเวณถนน หน้าวิทยาลัยนครราชสีมา	๔๘๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : ๖.๑ แนวทางการพัฒนา: การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๕,๑๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๒,๔๗๓,๙๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๒๒๖,๔๐๐	-	✓	-	-	๒,๑๓๗,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา : ๖.๑ แนวทางการพัฒนา : การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑)แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
๒	โครงการมอบทุนการศึกษาและ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลตำบล บ้านใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา : ๖.๑ แนวทางการพัฒนา : การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการของดีตำบลบ้านใหม่ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๔๕,๗๐๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐.-
๒	โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ สภาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดำริ
 แนวทางการพัฒนา : ๗.๑ แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 (๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แนวทางการศึกษา : ๘.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา : ๙.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ :ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

แนวทางการศึกษา :๑๐.๑ แนวทางการพัฒนา : การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์ควบคุม ประชากรสุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ๑๒ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา :๑.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านจันทพยอม หมู่ที่ ๗	๑,๕๘๕,๘๐๐	-	✓	-	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บริเวณ บ้านยางน้อยจากป้อมธรรมดี ถึง ถนนมิตรภาพบ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑๑	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนา : ๑.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๒,๘๒๕,๓๐๐	-	✓	-	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : ๑.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการเทพื้นอาคารโรงจอดรถ	๓๘๔,๑๐๐	-	✓	-	-	-	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการเทพื้นรอบอาคาร เอนกประสงค์เทศบาลตำบล บ้านใหม่	๔๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	๔๘๙,๑๐๐	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ใช้จ่ายเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : ๑.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการขยายไหล่ทาง ขยายไหล่ ทาง ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒	๑๗๖,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๗๖,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒	๑๐๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐๑,๕๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒	๑๑๙,๑๐๐	✓	-	-	-	๑๑๙,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙	๒๖๕,๔๐๐	✓	-	-	-	๒๖๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	๘,๘๔๖,๗๐๐	-	✓	-	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนา : ๑.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๓๕๙,๙๐๐	-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐	๔๙๖,๗๐๐	✓	-	-	-	๔๖๙,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓	๒๙๗,๓๐๐	✓	-	-	-	๒๙๐,๙๑๖.๖๒	มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : ๑.๑ แนวทางการพัฒนา : การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๒๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๖๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	๕๕๔,๖๐๐	-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	โทรศัพท์สำนักงาน	๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๓,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	ตู้โชว์ (สินค้า OTOP)	๕,๘๐๐	✓	-	-	-	๕,๘๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	ตู้อลูมิเนียม	๘,๕๐๐	✓	-	-	-	๘,๕๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	โต๊ะทำงาน	๙,๘๐๐	✓	-	-	-	๙,๘๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	โต๊ะพับเอนกประสงค์	๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖	เก้าอี้ทำงาน	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๗	เก้าอี้สำนักงาน	๑๓,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๓,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๘	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน เลื่อนกระจก	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กองคลัง	
๙	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	๖๐,๙๐๐	✓	-	-	-	๖๐,๙๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กองคลัง	
๑๐	โต๊ะสำนักงานเหล็ก ๕ ฟุต	๑๙,๖๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๖๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๑๑	เก้าอี้ทำงาน	๓,๕๐๐	✓	-	-	-	๓,๕๕๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	๑๒๑,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๒๑,๘๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒	๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๖,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA	๑๗,๑๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	๑๗,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๘๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๔	เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ ๓	๓๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๓,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๕	กล้องวงจรปิด	๓๑๔,๐๐๐	-	✓	-	-	-	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๖	คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กองคลัง	
๗	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีเงินได้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กองคลัง	
๙	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA	๑๑,๔๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๔๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๑๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	๓,๓๐๐	✓	-	-	-	๓,๓๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	✓	-	-	-	๔,๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๘,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	
๓	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๔,๕๐๐	✓	-	-	-	๔,๕๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๓. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เลื่อยโซยนต์ ขนาด ๒ แรงม้า	๔๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๒,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM	๕๐,๘๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๘๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	รถจักรยานยนต์	๕๔,๖๐๐	✓	-	-	-	๕๔,๖๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ๒ ล้อ พร้อมหลังคา	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	

๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	พ่วงข้างรถจักรยานยนต์สำเร็จ พร้อมหลังคา	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๓๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๘,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา ในการ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	เครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือการดำเนินการต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และได้กำหนดตัวชี้วัดข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอได้ที่ งานยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.tambonbanmai.go.th โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๘๒๗๘๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

